



CHECK LIST DE ABASTECIMENTO DE EMPURRADOR

EMPURRADOR	DISTRIBUIDORA	LOCAL	DATA / /	HORA
------------	---------------	-------	-------------	------

Instruções para Preenchimento: Este check list deverá ser preenchido pelo Responsável de Máquina e Comandante antes de iniciar o abastecimento do EMPURRADOR, GARANTINDO as suas condições ideais para um abastecimento seguro. O formulário devidamente preenchido e assinado deve ser entregue ao operador no ato do carregamento. Quaisquer pendências que comprometam a segurança devem ser solucionadas, antes do envio para carregamento.

ANTES DA ATRACAÇÃO		SIM	NÃO
1	Os equipamentos de navegação estão disponíveis e funcionando, especialmente luzes, Sondas e o ecobatímetro?		
2	Sistema de rádio fixo em VHF com potência para comunicação, foi testado e está funcionando?		
3	Possui rádios portáteis em quantidade suficiente para uma operação segura?		
	Os rádios estão em perfeito funcionamento?		
	Os rádios possuem 6 canais e baterias reservas		
	A comunicação foi testada e está perfeita?		
4	Visualmente o tanque de armazenar combustível e seus acessórios estão em perfeitas condições de estanqueidade?		
5	Foi avaliado o planejamento de carga :		
	O volume programado esta adequado a capacidade de do empurrador (95%)		
	Qual a sequência de abastecimento dos tanques (centrais e ou laterais)		
	Os tanques se comunicam ou transferem por bomba		
6	Todas as Boias e Pick tanques estão vazios (sem lastro) e fechados (vedados).		
7	Existem a bordo pelo menos 2 lanternas a prova de explosão e com reserva de baterias?		
8	Verificar se o Empurrdor encontra-se com carga (tambores, bote, agua, bombas e etc) balanceadas e pressas para evitar desequilíbrio do empurrador.		
9	Todos os marítimos estão portando seus EPI's (bota antiderrapante, luvas de PVC, luvas de couro, coletes salva-vidas, capacete, protetores auriculares e uniforme de algodão com botões e sem bolsos na camisa)?		
10	As condições de habitabilidade atendem as exigências da NORMAM 2 (Anexo 3m) e a NR 30 e NR 20?		
11	Toda a equipe está ciente do abastecimento do empurrador?		
APÓS ATRACAÇÃO		SIM	NÃO
12	A amarração do empurrador está feita com os cabos de forma segura no terminal (no mínimo 04 cabos)		
13	O cabo terra está ligado em superfície adequada (limpa)		
14	As instalações elétricas atendem as condições de segurança e todos os equipamentos estão desligados (Gás de cozinha e ar-condicionado)?		
15	Fechar todas as portas do empurrador, para evitar acúmulo de vapores. E após o término antes de ligar a máquina chegar com explosímetro o nível de vapores.		
16	Material de segurança estão disposto de forma adequada		
	Barreiras de contenção estão disponibilizadas e envolvem o barco.		
	O cordão de contenção está em volta da conexão do mangote		
	Os extintores estão posicionados de forma a fácil manuseio		
	Os embornais da bacia de contenção estão fechados.		
17	O sistema de combate a Incêndio do terminal esta posicionado e testado para qualquer emergencia?		
18	Existe um Plano de abastecimento já acordado entre a tripulação?		
19	A vazão de abastecimento foi acordada com o Terminal (litro/h) ?		

OBSERVAÇÕES :**KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL – NORMAM 02**

Contendo no mínimo: Para o abastecimento é importante termos no mínimo o cordão absorvente, manta absorvente e 01 tambor de 200L, bem como pás e rodo),saco plástico reforçado.

NOME DO RESPONSÁVEL**ASSINATURA**